ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»

43005, м. Луцьк, вул. Гулака Артемовського, 20, тел. ф. 773201,
lutskteplo@kp.lutskrada.gov.ua

_____ № _____

Першому заступнику
Луцького міського голови
Г. НЕДОПАДУ

вул. Богдана Хмельницького, 19
м. Луцьк, 43025

У відповідь на Ваш лист №10-6/15 від 04.02.2020 Про надання інформації згідно пункту 8 протоколу №11 від 28.01.2020 засідання громадської ради, повідомляємо наступне.

Станом на 17.02.2020 ДКП «Луцьктепло» – Замовником та італійською компанією «AMARC DHS» – Підрядником, виконуються наступні роботи згідно Контракту №1 «Нові теплові підстанції (Індивідуальні Теплові Пункти в житлових будинках)» (далі – Контракт), яким передбачено закупівлю, монтаж, випробування, введення в експлуатацію 247 простих і 7 повних Індивідуальних Теплових Пунктів (далі – ІТП):

- Посилаючись на досвід роботи в Україні, Підрядник додатково висловив надію на сприяння Замовника в частині налагодження комунікації з мешканцями житлових будинків чи їх представниками задля отримання від них згоди на проведення будівельно-монтажних робіт зі встановлення ІТП в житлових будинках, передбачених Контрактом.
- Відділ технічного розвитку та інвестиційної діяльності спільно з виробничо-технічним відділом розробив шаблон заяви, обов'язкової до заповнення уповноваженими особами; нею уповноважена мешканцями особа дає дозвіл на підключення до інженерних мереж будівлі та дає згоду на встановлення ІТП в межах Контракту.
- На даний час підприємство отримало 91 (з 254) таку заяву на встановлення ІТП (контактні дані відповідальних осіб були передані Підряднику для проведення обстеження підвальних приміщень та здійснення підготовчих робіт).
- Отримано 2 звернення про відмову від встановлення системи автоматичного регулювання подачі теплоносія в житлових будинках (просп. Відродження, 28, вул. Кравчука, 18).
- Згідно поданих заяв ДКП «Луцьктепло» безкоштовно підготувало та передало Підряднику 63 технічних умов на встановлення ІТП.
- На 25 об'єктах Підрядник (із залученням Субпідрядної організації) виконав підготовчі роботи з облаштування приміщень теплових пунктів.

Сертифікат 61600C070000000000000000000000000001
Підписувач Скорупський Іван Анатолійович
Дійсний з 03.07.2019 12:43:36 по 02.01.2021 23:59:59

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
№ 62/101-07-04-13/2020 від 17.02.2020

- Заводом Підрядника закуплено комплектуючі на виготовлення перших 80 теплових підстанцій.
- 25 теплових підстанцій вже повністю змонтовано, випробувано та підготовлено до відправки на будівельні майданчики.
- Готується проєктно-кошторисна документація для перших 20 об’єктів.
- Замовник і Підрядник спільно погодили позиції щодо здійснення поставок обладнання в м. Луцьк, сформували план закупівель для безмитного ввезення обладнання з-за кордону.

Роботи виконуються згідно графіка.

Директор Іван СКОРУПСЬКИЙ

Олег Філонюк 773 202

Сертифікат 61600C070000000000000000000000000000001
Підписувач Скорупський Іван Анатолійович
Дійсний з 03.07.2019 12:43:36 по 02.01.2021 23:59:59

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
№ 62/101-07-04-13/2020 від 17.02.2020